



Программа мероприятий планово предупредительного ремонта для подготовки к отопительному сезону 2025-2026г.

№ п.п	Наименование объекта, адрес	Наименование работ	Планируемая стоимость, руб.	Планируемый исполнитель	Техническое обоснование (технические показатели, их динамика, прочие)	Планируемая дата выполнения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	внутриквартирные тепловые сети	Переключенние объектов теплоснабжения после окончания озп 2024-2025 г	Плановые эксплуатационные работы	ООО "ВЭС"	требуется тепловых сетей в процессе эксплуатации ПТЭ ТЭ и ПТВ	15.04.2025	
2	магистральные тепловые сети	Проведение ремонтных работ по восстановлению работоспособности действующего трубопровода Ду 530мм	Плановые ремонтные работы	ООО "ВЭС"	требуется тепловых сетей в процессе эксплуатации ПТЭ ТЭ и ПТВ	16-17.04.25	
3	магистральные тепловые сети и внутриквартирные тепловые сети	Гидравлическое испытание магистрального и внутриквартирных трубопроводов тепловой сети	Плановые эксплуатационные работы	ООО "ВЭС"	требуется тепловых сетей в процессе эксплуатации ПТЭ ТЭ и ПТВ	16-18.25	
4	внутриквартирные тепловые сети	Замена запорной отводов Ду80, на вводе в МКД №31 1 мис-н внутриквартирных тепловых сетей	17 302,93	ООО "ВЭС"	Предписание Ростехнадзора от 17.09.2024 г. № 15ПН-261-342-Т	11.07-15.07.25	
5	внутриквартирные тепловые сети	Капитальный ремонт внутриквартирных тепловых сетей от УТ-135 до УТ-136 (от дома №18 до гаражей администрации) р.п. Светлый Яр	2 340 339,85	ООО "ВЭС"	Предписание Ростехнадзора от 17.09.2024 г. № 15ПН-261-342-Т	17.04-25.08.25	
6	внутриквартирные тепловые сети	Капитальный ремонт внутриквартирных тепловых сетей от УТ-112 до УТ-115	408 378,56	ООО "ВЭС"	Предписание Ростехнадзора от 17.09.2024 г. № 15ПН-261-342-Т	15.07-25.08.25	
7	внутриквартирные тепловые сети	Капитальный ремонт внутриквартирных тепловых сетей от УТ-112 до УТ-115	3 511 436,81	ООО "ВЭС"	Предписание Ростехнадзора от 17.09.2024 г. № 15ПН-261-342-Т	15.04.-30.07.25	
8	магистральные тепловые сети	Установка и монтаж запорной арматуры Задвижка ЗОС-64нч Ду400 Ру25 на ТК-6-1ШТ	300000,00	ООО "ВЭС"	Доведение тепловых сетей в процессе эксплуатации до требуваний ПТЭ ТЭ и ПТВ	18.08-25.08.25	
9	внутриквартирные тепловые сети	Замена запорной арматуры Ду80, Ду50, Ду100, Ду150 р.п. Светлый Яр	Плановые ремонтные работы	ООО "ВЭС"	Доведение тепловых сетей в процессе эксплуатации до требуваний ПТЭ ТЭ и ПТВ	01.06-30.08.25	
10	внутриквартирные тепловые сети	Ремонт запорной арматуры на ввзв. с проверкой работоспособности на стенда	Плановые ремонтные работы	ООО "ВЭС"	Доведение тепловых сетей в процессе эксплуатации до требуваний ПТЭ ТЭ и ПТВ	01.03-30.12.25	



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный Директор
ООО "ВЭС"
А.Б. Байбикова
2025г.

11	внутриквартальные тепловые сети	Ремонт запорной арматуры без снятия внутриквартальные тепловые сети р.п. Светлый Яр	Плановые ремонтные работы	ООО "КЭС"	требование тепловых сетей в процессе эксплуатации ПТЭ ТЭ и ПТБ	01.06-30.08.25	
12	внутриквартальные тепловые сети	Установка знаков высоты на воздушных компенсаторах на пересечении с проезжей частью дорог	Плановые эксплуатационные работы	ООО "КЭС"	требование тепловых сетей в процессе эксплуатации ПТЭ ТЭ и ПТБ	01.03-01.10.25	
13	внутриквартальные тепловые сети	Установка расчетных дроссельных устройств внутриквартального трубопровода горячего водоснабжения	Плановые эксплуатационные работы	ООО "КЭС"	требование тепловых сетей в процессе эксплуатации ПТЭ ТЭ и ПТБ	01.09-10.09.25	
14	магистральные тепловые сети	Ремонт магистральных тепловых сетей по результатам обхода в ОЗП и гидравлических испытаниях	100000.00	ООО "ВЭСР"	требование тепловых сетей в процессе эксплуатации ПТЭ ТЭ и ПТБ	18.08-29.08.25	
15	магистральные тепловые сети и внутриквартальные тепловые сети	Экспертный контроль сварочных работ	50 000.00	ООО «ГромГазЭнерго»	требование тепловых сетей в процессе эксплуатации ПТЭ ТЭ и ПТБ	01.09.2025	
16	магистральные тепловые сети в теплосети на ТЭЦ-3	Установка приборов учета (демонтаж/монтаж СУ-2 шт. в теплосети на ТЭЦ-3) магистрального трубопровода тепловых сетей Ду 500 мм	Плановые эксплуатационные работы	ООО "ВЭСР"	требование тепловых сетей в процессе эксплуатации ПТЭ ТЭ и ПТБ	18.08-25.08.25	
17	магистральные тепловые сети и внутриквартальные тепловые сети	Очистка трассы магистрального трубопровода Ду530мм и внутриквартальные тепловые сети (Покос травы и опилка деревьев и кустарников)	Плановые эксплуатационные работы	ООО "КЭС"	требование тепловых сетей в процессе эксплуатации ПТЭ ТЭ и ПТБ	01.03-01.09.25	
18	магистральные тепловые сети и внутриквартальные тепловые сети	Гидравлическое испытание магистрального и внутриквартальных трубопроводов тепловых сетей	Плановые эксплуатационные работы	ООО "КЭС"	требование тепловых сетей в процессе эксплуатации ПТЭ ТЭ и ПТБ	23.09.-25.09.25	
19	магистральные тепловые сети и внутриквартальные тепловые сети	Промывка магистрального и внутриквартальных трубопроводов тепловой сети с подключением абонентов р.п. Светлый Яр	Плановые эксплуатационные работы	ООО "КЭС"	требование тепловых сетей в процессе эксплуатации ПТЭ ТЭ и ПТБ	01.10.-10.10.25	
20	внутриквартальные тепловые сети	Пробные топки и переключения с началом ОЗП 2025-2026г	Плановые эксплуатационные работы	ООО "КЭС"	требование тепловых сетей в процессе эксплуатации ПТЭ ТЭ и ПТБ	15.10.2025	
21	Итого		6 727 458,15				

Главный инженер ООО «КЭС»

А.А. Зимин